

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INPLAN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y VISITA AL SITIO**

**DEL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA**

**NO. INPLAN IR-012021 PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MANZANILLO, INPLAN.**



De acuerdo al artículo 33 y 35 de la Ley estatal de obras públicas, con la fecha indicada en las bases del presente proceso, hoy 07 de abril del 2021, 10:00 am, se da inicio a la Junta de aclaraciones, como parte del proceso de Invitación restringida a cuando menos tres personas **INPLAN IR-012021**, en el sitio ubicado en la en las oficinas del Instituto de Planeación para el desarrollo sustentable de Manzanillo, Calle Amado Nervo No. 467, Col. Estación de Servicios Energéticos del Pacífico, Manzanillo, Col. CP.28869, para cualquier aclaración al proyecto o alcance de la obra pública, no siendo necesaria la asistencia del total de los participantes.

**PRIMERO:** La secretaria del Comité, Arq. Elisa Gutiérrez Guzmán, expone las características generales del proyecto considerando que la obra y licitación corresponde a la segunda etapa como se muestra en los planos y las bases de la Invitación restringida enviada a cada uno de los participantes. Por lo que una vez que los participantes conocen dichas condiciones se procede a la sesión de preguntas por parte de los participantes.

**SEGUNDO:** Se da inicio a la sesión con las preguntas que los presentes manifiesten, al mismo tiempo se aclaran conceptos por parte del licitante, quedando su registro y atención de acuerdo a la siguiente tabla.

PREGUNTA	ACLARACIÓN
3. Arq. Rodrigo Gómez Presención aclara respecto al 1.5 % de pendiente que marcan los planos y el 3.0% que especifica en el catálogo de conceptos.	Aclara el Jefe de proyectos Horacio Silva que el dato correcto es el 3.0% de acuerdo al catálogo de conceptos.
2. Respecto a las fechas de inicio de obra, 03 de mayo y fecha de término 01 de julio, no coincide con el periodo de 70 días naturales.	Se corrige fecha de término al 11 de Julio 2021 para considerar los 70 días manifestados en las bases.

*[Handwritten signatures in blue ink]*





3. El ing. Marco Antonio Ponce Ponce, pregunta que no se solicita en las bases la integración de la matriz de precios y en su caso que así se requiera en dónde debe integrarse.	Corroborando las bases se identifica que efectivamente se omitió, por lo que se integra el requisito <b>AE-14 Integración de análisis de precios unitarios.</b>
4. Se pregunta sobre si se considerarán cargos adicionales en la integración del análisis de precios, haciendo mención que la Ley del estado podría considerar ese cargo.	Se verificará y se notificará su procedencia el día 08 de abril 2021.
5. Se pregunta sobre la hora de entrega de propuestas.	Se aclara que la hora de entrega será el miércoles 14 de abril a las 5:00 pm.
6. Pregunta si se consideró la reubicación del tinaco.	Respecto a la reubicación del tinaco deberá considerarse en las salidas e incluir la base para el tinaco.
7. Pregunta si se consideró el retiro de impermeabilizante de la terraza.	Deberá considerarse como parte de la instalación de pisos.

SE HACEN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES POR PARTE DEL LICITANTE.

- Respecto a los conceptos EI-037, EI-035, EI-036, EI-037, EI-043, EI-039, EI-40, podrán quitarse del contrato si fueran determinantes en la propuesta económica que se presente por los concursantes respecto al techo presupuestal del Instituto de Planeación para el desarrollo sustentable de Manzanillo.

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
EI-037	Reubicación y complemento de protección de fachada a base de solera de 3" y redondo de 3/4"	LOTE	1.00	\$ -	\$ -
EI-035.1	Suministro e instalación de puerta de tambor CA-PA-1 con un fijo de 0.70 x 0.30 de alto y puerta de 0.70 x 2.40. El marco es rebajado madera de pino de 4" x 2" de ancho, la puerta está fabricada con bastidor de madera de pino recubierto en ambas caras con vistas de caobilla de 6 mm y estriado con rauter a cada 10 cm en sentido horizontal simulando duelas. Todo en acabado en laca color blanco. Incluye: herrajes, chapa, todos los materiales, mano de obra, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
EI-036	Suministro e instalación de puerta de tambor CA-PA-2 con un fijo de 0.70 x 0.30 de alto y puerta de 0.70 x 2.40. El marco es rebajado madera de pino de 4" x 2" de ancho, la puerta está fabricada con bastidor de madera de pino recubierto en ambas caras con vistas de caobilla de 6 mm y estriado con rauter a cada 10 cm en sentido horizontal simulando duelas. Todo en acabado en laca color blanco. Incluye: herrajes, chapa, todos los materiales, mano de obra, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
EI-037.1	Suministro e instalación de puerta de tambor CA-PA-3 con un fijo de 0.70 x 0.60 de alto y puerta de 0.70 x 2.40. El marco es rebajado madera de pino de 4" x 2" de ancho, la puerta está fabricada con bastidor de madera de pino recubierto en ambas caras con vistas de caobilla de 6 mm y estriado con rauter a cada 10 cm en sentido horizontal simulando duelas. Todo en acabado en laca color blanco. Incluye: herrajes, chapa, todos los materiales, mano de obra, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
EI-043	Fabricación e instalación de porton corredizo a base de plr de 4" y solera de 3" con tubo de 1/2" a cada 20 cm verticales como protección pintado en esmalte anticorrosivo color negro semimate sobre primer automotivo. Incluye: fijación de bambus entre cada barrote de acero todos los materiales necesarios, mano de obra y equipo.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
EI-039	Fabricación e instalación de abocinado de placa metálica de 1/4" de 0.40 X 0.60 fijado en boquilla de muro de concreto y en acabado primer anticorrosivo y pintura esmalte automotivo color negro semimate.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
EI-40	Fabricación e instalación de abocinado de placa metálica de 1/4" de 2.40 X 2.40 fijado en boquilla de muro de concreto y en acabado primer anticorrosivo y pintura esmalte automotivo color negro semimate.	PZA	1.00	\$ -	\$ -

Calle Amado Nervo No. 467,  
Col. Estación de Servicios Energéticos del Pacífico,  
Manzanillo, Col. CP.28869  
[www.inplanmanzanillo@gmail.com](http://www.inplanmanzanillo@gmail.com)  
tel. 314 1133527

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*




Instituto de Planeación para el  
Desarrollo Sustentable de Manzanillo

Se identifica la duplicidad de numeración en códigos por lo que se sugiere y acepta que se reconocen los conceptos de la tabla, sin embargo se hará la verificación y corrección del total de la numeración y claves del archivo "Catalogo de conceptos" y se hará llegar vía e-mail a cada uno de los participantes.

2. Se aclara que el catálogo de conceptos incluye el aplanado interior de dos los muros laterales del volumen de concreto armado.

No habiendo más preguntas se procede a la firma del acta.

**TERCERO:** Se procede a recabar la firma de los presentes en la reunión.

PARTICIPANTE	NOMBRE Y FIRMA DE ASISTENCIA
ING. PEDRO ANTONIO ROCHA CASTILLO INGENIERÍA ROCHA CASTILLO S.A DE C.V RFC: IRC170822955 CALLE JESÚS GONZÁLEZ 51, COLONIA SALAGUA, MANZANILLO, COL. CP28869 ING. ROBERTO ROCHA CASTILLO	ING. JOSÉ ROBERTO ROCHA CASTILLO 
ARQ. RODRIGO GOMEZ PRESENCIÓN RFC: GOPR8703029S7	ARQ. RODRIGO GOMEZ PRESENCIÓN 
ING. LUIS BERNARDO VELASQUEZ CASTILLO LUXY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RFC: LCO980309EJ3	ING. MARCO ANTONIO PONCE PONCE 
ARQ. GUSTAVO DOMÍNGUEZ LÓPEZ RFC: DOLG940116PM3	ARQ. GUSTAVO DOMÍNGUEZ LÓPEZ 
ING. JUAN JOSÉ ZAIZAR SOTO RFC: ZASJ601231CPA	ING. JUAN JOSÉ ZAIZAR SOTO 





**CUARTO:** Habiendo firmado el acta, se hace entrega de una copia a cada uno de los presentes. Dejando de manifiesto que de acuerdo al ARTÍCULO 32 de la Ley estatal de obras públicas, cualquier modificación a las bases de la licitación derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integral de las propias bases y será puesta a disposición del público en general a través de la plataforma digital [www.inplanmanzanillo@gmail.com](mailto:www.inplanmanzanillo@gmail.com).

Siendo las 11:41 am del 07 de abril del 2021, se da por concluida la reunión de aclaraciones.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INPLAN**

**ARQ. ELISA GUTIÉRREZ GUZMÁN**  
**SECRETARIA DEL COMITÉ**  
DIRECTORA GENERAL INPLAN MANZANILLO

**ING. JAVIER GONZÁLEZ VIVEROS**  
**INTEGRANTE DEL COMITÉ**  
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VIGILANCIA  
DEL INPLAN

**ARQ. HORACIO-SILVA VIDALES**  
**JEFE DE PROYECTOS DEL INPLAN Y**  
**VOCAL DEL COMITÉ**